

SPLIT KLÍMA TELEPÍTÉS

ELLENŐRZŐLISTA

nyomtatható szakmai munkalap

ÁLTALÁNOS ADATOK

BELTÉRI EGYSÉG HELYE

KÜLTÉRI EGYSÉG HELYE

CSŐHOSSZ (M)

HŰTŐKÖZEG TÍPUSA

1 ELŐKÉSZÍTÉS

- ☐ Helyszíni felmérés, útvonal megtervezése
- ☐ Áramellátás ellenőrzése (biztosíték, feszültség)
- ☐ Falak állapota, kondenzvíz-elvezetés vizsgálata

2 BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

- ☐ Tartókonzol vízszintbe állítása és rögzítése
- ☐ Falfurat készítése (60-70 mm átmérő)
- ☐ Rézcső, kondenzcső és kábel kivezetése

3 KÜLTÉRI EGYSÉG ELHELYEZÉSE

- ☐ Konzol vagy állvány rögzítése
- ☐ Kültéri egység vízszintbe állítása
- ☐ Vibrációcsillapítók elhelyezése

4 CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE

- ☐ Rézcső vágása, hajlítása
- ☐ Peremezés
- ☐ Csövek hőszigetelése
- ☐ Csatlakozások nyomatékkal történő meghúzása

5 ELEKTROMOS BEKÖTÉS

- ☐ Beltéri és kültéri egység összekötése
- ☐ Tápkábel bekötése, földelés ellenőrzése
- ☐ Kábelrögzítés, esztétikai fedés

6 KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE

- ☐ Kondenzcső megfelelő lejtésbe helyezése
- ☐ Kifolyási pont ellenőrzése
- ☐ Szivárgás ellenőrzése víz beöntéssel

7 VÁKUUMOZÁS

- ☐ Manométer csatlakoztatása
- ☐ Vákuumozás (min. -0,9 bar, min. 30 perc)
- ☐ Vákuum megtartása (min. 10 percig stabil érték)

8 HŰTŐKÖZEG KEZELÉSE

- ☐ Gyári töltet beengedése (előtöltött kültéri egységnél)
- ☐ Plusz töltet számítása és betöltése (ha szükséges)
- ☐ Szelepek megfelelő nyitása

9 TESZTELÉS

- ☐ Klíma bekapcsolása hűtés/fűtés módban
- ☐ Hőmérséklet, áramfelvétel ellenőrzése
- ☐ Kondenzvíz folyásának tesztelése
- ☐ Nyomásmérés / zajellenőrzés

10 BEFEJEZÉS, ÁTADÁS

- ☐ Csövek, vezetékek elburkolása (kábelcsatorna)
- ☐ Falfurat tömítése
- ☐ Garancia, tanúsítvány, használati útmutató átadása
- ☐ Megrendelő aláírása / átvételi nyilatkozat

A telepített készülék sérülésmentesen, működőképes állapotban került átadásra. Telepítési tanúsítvány átadva. Dátum:

Szerelő aláírása

Megrendelő aláírása